

検査結果表
(防火シャッター)

106 校舎棟

番号	検査項目等			検査結果			担当 検査者 番号	確認 根拠		
				指摘 なし	要是正	既存 不適格				
1 防火シャッター										
(1)	防火 シャッ ター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○			1	現地		
(2)		駆動装置	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※		○			1	現地	
(3)			スプロケットの設置の状況※		○			1	現地	
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※		○			1	現地	
(5)			ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況		○			1	現地	
(6)		カーテン部	スラット及び座板の劣化等の状況		○			1	現地	
(7)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況		○			1	現地	
(8)		ケース	劣化及び損傷の状況		○			1	現地	
(9)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況□		○			1	現地	
(10)		危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況			○	○	1	現地	
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況			○	○	1	現地	
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況				○	○	1	現地
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況				○	○	1	現地
(14)			作動の状況				○	○	1	現地
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	○			1	現地		
(16)			感知の状況	○			1	現地		
(17)		温度ヒューズ装置	設置の状況							
(18)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況		○			1	現地	
(19)			結線接続の状況		○			1	現地	
(20)			接地の状況		○			1	現地	
(21)			予備電源への切り替えの状況		○			1	現地	
(22)			連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況		○			1	現地
(23)			容量の状況		○			1	現地	
(24)	自動閉鎖装置	設置の状況		○			1	現地		
(25)	手動閉鎖装置	設置の状況			○		1	現地		
(26)	総合的な作動の状況		防火シャッターの閉鎖の状況	○			1	現地		
(27)			防火区画の形成の状況	○			1	現地		
2 上記以外の検査項目等										
					○		1	現地		
特記事項								要是正・既存不適格の場合○が表示されます		
番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	調査結果 要是正・ 既存不適 格	改善(予定) 年月					
1	10	危害防止用連動中継器の配線の状況	危害防止装置が未設置(既存不適格)		大規模改修時に設備の更新又は危害防止装置の設置が必要					
1	25	設置の状況	手動閉鎖装置の蓋の取っ手が固定されておらず開けられない	○	取っ手の取付けが必要					
2		上記以外の検査項目等	複合受信機の予備電源(バッテリー)の交換時期超過	○	容量が減ってきたら時期を見て交換が必要					
2		上記以外の検査項目等	くぐり戸が上枠にせて閉まらない	○	クローザー調整又は吊元の調整が必要					