

可部南認定こども園（仮称）の整備について

1 可部南認定こども園（仮称）新築その他工事について

(1) 今後のスケジュールについて

上記工事について、本契約を締結しました株式会社鴻治組から今後のスケジュールの提出がありました。概要については、以下のとおりです。

	令和6年度				令和7年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
建築工事	●—————▶															
準備期間	●————▶															
仮設工事		●————▶														
基礎工事			●————▶													
躯体工事					●————▶											
外装工事									●————▶							
屋上工事									●————▶							
内装工事										●————▶						
外構工事						●————▶										
敷地進入路工事 （歩道切下げほか）			●————▶										●————▶			
各種検査ほか													●————▶			

(2) 工事の実施に当たっての交通規制について

車両が認定こども園に入れるようにするため、歩道外側の縁石による段差を低くするなどの工事を行います。

これにより、工事中は歩道の一部の通行ができなくなるため、車道の一部を歩道の迂回路として確保する必要があり、以下の期間及び時間帯において別紙の区間で車の片側交互通行の交通規制を行います。その際は交通誘導員の配置など事故の無いよう安全管理を行います。

また、地域の方へは、回覧板で周知します。

[片側交互通行期間] 1回目：令和7年2月25日から令和7年2月28日まで

2回目：令和7年12月（2週間程度）（予定）

[時間帯] 午前9時から午後4時まで

