

令和7年6月9日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

	年月日	令和7年					
内容	6月9日(月)	6月10日(火)	6月11日(水)	6月12日(木)	6月13日(金)	6月14日(土)	6月15日(日)
予定	トンネル掘削工 464.0m 地点	トンネル掘削 468.8m 地点	トンネル掘削 473.6m 地点	トンネル掘削 478.4m 地点	トンネル掘削 482.0m 地点	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記事							