

令和7年9月15日

## 作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事 )

| 予定 | 年月日<br>内容 | 令和 7 年                  |                         |                         |                         |                         |             |             |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|    |           | 9 月 15 日(月)             | 9 月 16 日(火)             | 9 月 17 日(水)             | 9 月 18 日(木)             | 9 月 19 日(金)             | 9 月 20 日(土) | 9 月 21 日(日) |
|    | トンネル掘削工   | トンネル掘削<br><br>688.0m 地点 | トンネル掘削<br><br>690.4m 地点 | トンネル掘削<br><br>692.8m 地点 | トンネル掘削<br><br>695.2m 地点 | トンネル掘削<br><br>697.6m 地点 | 休工          | 休工          |
|    | 残土処理工     | 残土運搬                    | 残土運搬                    | 残土運搬                    | 残土運搬                    | 残土運搬                    | 休工          | 休工          |
|    | 交通誘導      | 交通誘導                    | 交通誘導                    | 交通誘導                    | 交通誘導                    | 交通誘導                    | 休工          | 休工          |
|    |           |                         |                         |                         |                         |                         |             |             |
|    |           |                         |                         |                         |                         |                         |             |             |
|    |           |                         |                         |                         |                         |                         |             |             |
|    |           |                         |                         |                         |                         |                         |             |             |
| 記事 |           |                         |                         |                         |                         |                         |             |             |