

令和7年9月29日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

予定	年月日 内容	令和 7 年						
		9 月 29 日(月)	9 月 30 日(火)	10 月 1 日(水)	10 月 2 日(木)	10 月 3 日(金)	10 月 4 日(土)	10 月 5 日(日)
	トンネル掘削工	トンネル掘削 727.4m 地点	トンネル掘削 732.2m 地点	トンネル掘削 737.0m 地点	トンネル掘削 740.6m 地点	トンネル掘削 744.2m 地点	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記事								