

令和7年12月22日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

	年月日 内容	令和 7 年						
		12 月 22 日(月)	12 月 23 日(火)	12 月 24 日(水)	12 月 25 日(木)	12 月 26 日(金)	12 月 27 日(土)	12 月 28 日(日)
予 定	トンネル掘削工	トンネル掘削 987.0m 地点	トンネル掘削 991.8m 地点	トンネル掘削 996.6m 地点	トンネル掘削 1001.4m 地点	トンネル掘削 1006.2m 地点	休工	休工
	覆工・防水工	打設準備	28BL 打設	打設準備	29BL 打設	打設準備	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記 事								