

# 作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事 )

年月日	令和8年							
	2月23日(月)	2月24日(火)	2月25日(水)	2月26日(木)	2月27日(金)	2月28日(土)	3月1日(日)	
予定	トンネル掘削工	トンネル掘削 1164.6m 地点	トンネル掘削 1169.4m 地点	トンネル掘削 1174.2m 地点	トンネル掘削 1179.0m 地点	トンネル掘削 1182.6m 地点	休工	休工
	覆工・防水工	打設準備	47BL 打設	打設準備	48BL 打設	打設準備	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記事								