

令和8年4月6日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

年月日	令和8年							
	4月6日(月)	4月7日(火)	4月8日(水)	4月9日(木)	4月10日(金)	4月11日(土)	4月12日(日)	
予 定	トンネル掘削工	トンネル掘削 1296.6m 地点	トンネル掘削 1301.4m 地点	トンネル掘削 1306.2m 地点	トンネル掘削 1311.0m 地点	トンネル掘削 1315.8m 地点	休工	休工
	覆工・防水工	61BL 打設	打設準備	62BL 打設	打設準備	63BL 打設	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記事								