

令和8年6月8日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

年月日	令和8年							
	6月8日(月)	6月9日(火)	6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)	6月13日(土)	6月14日(日)	
予 定	トンネル掘削工	トンネル掘削 1464.4m 地点	トンネル掘削 1469.2m 地点	トンネル掘削 1474.0m 地点	トンネル掘削 1478.8m 地点	トンネル掘削 1483.4m 地点	休工	休工
	覆工・防水工	打設準備	打設準備	79BL 打設	打設準備	打設準備	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	起点側法面工	法面吹付	法面吹付	足場組立	足場組立	足場組立	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記事								