

令和8年8月31日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

予 定	年月日 内容	令和 8 年						
		8 月 31 日(月)	9 月 1 日(火)	9 月 2 日(水)	9 月 3 日(木)	9 月 4 日(金)	9 月 5 日(土)	9 月 6 日(日)
	トンネル 掘削工	トンネル掘削	トンネル掘削	トンネル掘削	トンネル掘削	トンネル掘削	休工	休工
		1648.4m 地点	1653.2m 地点	1658.0m 地点	1662.8m 地点	1666.4m 地点		
	覆工・防水工	101BL 打設	打設準備	102BL 打設	打設準備	103BL 打設	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	起点側 法面工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記 事								