社会資本総合整備計画 事後評価書 令和04年03月10日

計画の名称	市民の生命と財産	産を守る下水道事業(防災・	安全)								
計画の期間	平成28年度	~ 平成 3 1 年度 (4年	間)						重点配分対象の該当		
交付対象	広島市										
計画の目標	深刻な浸水被害、	老朽化した設備の機能停止	、管路の破損による道路	8陥没など、下水道施設に	起因する被害の軽減を図るこ	とで、安全で安心なまちをつ	つくるとともに市民の生	命と財産を守る。			
全体事業費	費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	17,300	A 17,300	B 0	С 0 Г	0	効果促進事業費の割合 C /	(A + B + C + D)	0	%

		計		指標)					
番号			定量的指標の現況値及び目標値						
田与	定量的指標の定	当初現況値	中間目標値	最終目標値					
						(H28当初)	(H29末)	(H31末)	
1	浸水常襲地区における床上・床下浸水解消面積の割合を増加させる。								
	床上・床下浸水面積解消率					30%	37%	37%	
	事業実施による床上・床下浸水解消面積(ha)/深刻な浸水被害が発生している地区	(2,000ha)							
2	合流式ポンプ場及び雨水ポンプ場で改築が必要と判定された主要設備数に対する改築	築実施率を増加させる。							
	水資源再生センター・合流式及び雨水ポンプ場の主要設備改築実施率					0%	50%	100%	
	改築実施設備数(箇所)/耐用年数を大きく経過している改築が必要と判定された主要設備数(90箇所)								
3	改築が必要と判定された管路延長に対する改築実施率を増加させる。								
	老朽管路の改築実施率		0%	55%	100%				
	改築実施延長(m)/老朽化が著しく改築が必要と判定された管路延長(8,700m)								
4	耐震化が必要と判定された管路延長に対する耐震化実施率を増加させる。								
	老朽管路の耐震化実施率		0%	0%	100%				
	耐震化実施延長(m)/耐震化が必要と判定された管路延長(13,400m)								
5	合流式下水道整備区域に対する合流改善対策済み区域の割合を増加させる。								
	合流改善実施率		53%	88%	88%				
	合流改善対策済区域の面積 (ha) / 合流式下水道整備区域 (2,600ha)								
	備考等	個別施設計画を含む 〇	国土強靭化を含む	-	定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む	- 流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -	

基幹事業											ı			Г	1	
		事業	地域	交付	直接	事業者	 種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/		施期間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		1至23.	1 = 773 =	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H28 H29	9 H30 H31 R02	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果														
		備考	T	T	T	1	T.0. 0	I	I	T					I	
水道事業	107.004	下水道	一般	広島市	直接	広島市	ポンプ	新設	雨水ポンプ場整備事業(放流渠 L=350m ポンプ設備	広島市 			290		-
	A07-001						場		新宇品ポンプ場)	一式						
		下水道	一般	広島市	直接	広島市	管渠(新設	雨水幹線整備事業(千田2	貯留管等 L=4,300m	広島市			7,300		-
	A07-002						雨水)		号幹線ほか10路線)							
						1			1	1	ı			1		'
		下水道	一般	広島市	直接	広島市	終末処	改築	水資源再生センター改築	電気設備工事の一式	広島市			460		策定済
	A07-003	下小足	Xer	/A E 113	H10		理場	1X. X	事業(西部水資源再生セ	电双放栅工学 70	公田112			400		, XEM
							122/3		ンター)							
		長寿命														
		下水道	一般	広島市	直接	広島市	ポンプ	改築	汚水中継ポンプ場改築事	電気設備工事 一式	広島市			120		策定済
	A07-004						場		業(小田ポンプ場)							
		長寿命			_					1	I					
		下水道	一般	広島市	直接	広島市	ポンプ	改築	合流式ポンプ場、雨水ポ	送水管、機械設備、電気設備	広島市			4,360		策定済
	A07-005						場		ンプ場改築事業(千田ポ	、防食 一式						
									ンプ場ほか24箇所)							
		長寿命、	ストック	 ל												
		下水道	一般	広島市	直接	広島市	管渠(改築	下水道管きょ改築事業(L = 8,700m	広島市			900		策定済
	A07-006						合流)		中区ほか4区)							
			1		1	1	-		•		1			1	1	
		長寿命、	ストック													

道事業	- 律	種別 -体的に 講考 F水道		1	間接にり期待で	事業者	種別 1	種別 2	/ = ** ^) ++ >+	Luca Luca	11100 11104	DOO	/ 5 = m \	便益比	I		
	イ	構考		ることによ	り期待	+ to 7 th III			(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H28 H29	H30 H31	KUZ	(百万円)	伊金ル	策定状況		
	Ŧ		— \$C			一体的に実施することにより期待される効果													
		下水道	— 40																
A07	-007		אניו	広島市	直接	広島市	管渠(改築	下水道管きょ耐震化事業	L = 13,400m	広島市				2,400		-		
							合流)		(中区ほか3区)										
		 下水道	一般	広島市	直接	広島市	終末処	76.55	下水道施設(水資源再生	耐震補強工事(3処理区)、	広島市				400				
A07	1 800 -	下小坦	一版	仏局巾	且按	広島巾		以樂			広島巾				100		-		
7.0.							理場			耐震、耐津波診断(4処理区									
)、耐震化実施設計(3処理									
										区)									
									ほか7箇所)										
<u> </u>		下水道	一般	広島市	直接	広島市	管渠(新設	合流式下水道緊急改善事	雨水滞水管・汚水遮集管等 L	広島市				1,350		T -		
A07	-009		/32			,2,7,1	合流)	37182	業(旭町雨水滞水管ほか2						,,,,,				
									施設)										
				1	1	1			1	1	I						<u>'</u>		
	-	 F水道	一般	広島市	直接	広島市	管渠(¢ς≟Ω	アセットマネジメント導	ストックマネジメント支援制	広 良士				20		T		
A07	-010	下小坦	四又	四国山	且按	に関い		が成							20		-		
7.01	-						汚水)		入事業	度策定									
											小計				17,300				
			1	1				1	1	1		1 1	1 1				1		
										1									
											合計				17,300				

		事後	評価	
事後評価の実施体制、実施時期				
事後評価の実施体制			事後評価の実施時期	
広島市(計画調整課)			令和4年3月	
			1	
			公表の方法	
			広島市ホームページに掲載	
事業効果の発現状況	>= 4-17. >= 1.44			
	深刻な浸水被害、	老朽化した設備の機能停止、	管路の破損による道路陥没など、	下水道施設に起因する被害の軽減を図った。
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				
文刊対象争業の効果の光現仏流				
定量的指標以外の交付対象事業の				
効果の発現状況(必要に応じて記述)				
特記事項(今後の方針等)				
令和2年度以降も新たな社会資本整備終	総合計画 (安全かつ	D強靭な下水道事業(防災・ :	安全))において、引き続き防災	・減災のための施設整備を推進し、安全・安心
に暮らせる生活基盤を整備することと	している。			

B:	標値の達用	龙状 识						
	+6+曲 / m4							
番号	目標値/	中华佑	目標値と実績値に差が出た要因					
			日际他の夫領他に左が山に安凶					
	床上・床下浸水面積解消率							
1	最 終 目標値	37%						
	最 終 実績値	37%						
	水資源再	生センター・合流式及び	び雨水ポンプ場の主要設備改築実施率					
2	最 終 目標値		合流式ポンプ場及び雨水ポンプ場の改築を優先することとしたことによる増加					
	最 終 実績値	131%						
	老朽管路の改築実施率							
3	最 終 目標値	100%	平成30年7月の豪雨災害等で事業が遅れたことによる減少					
	最 終 実績値	85%						
	老朽管路	の耐震化実施率						
4	最 終 目標値	100%	平成30年7月の豪雨災害等で事業が遅れたことによる減少					
	最 終 実績値	68%						
	合流改善実施率							
5	最 終 目標値	88%	広島市合流式下水道緊急改善計画を一部見直したことによる増加					
	最 終 実績値	90%						

1