

社会資本総合整備計画 事後評価

平成28年3月

【担当及び関係課】都市整備局緑化推進部公園整備課

計画の名称	安全・安心な都市公園整備の推進（防災・安全）
計画の期間	平成23年度～平成26年度（4年間）
計画の目標	

広島市は、水と緑が輝くうおいのある国際平和文化都市の実現を目指し、豊かで美しい自然環境を生かしつつ、安全、快適で美しい都市景観を有する質の高い都市環境の創造に取り組んでおり、既存の都市公園について、便所等の都市公園施設のバリアフリー化を推進するとともに、老朽化して危険を伴う施設の改築・更新を行い、誰もが安全で快適に公園を利用できるようにする。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・48公園について、老朽化した都市公園施設の改築・更新を行う。 ・都市公園施設のバリアフリー化率について90%（H23当初）から、91%（H26末）に増加させる。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値	最終目標値 (H26末)	
老朽化施設を改築した公園数。	— 箇所	— 箇所	48か所	
便所が整備された全都市公園数に対し、バリアフリー対応便所が整備されている都市公園の割合を測定する。	90%	— %	91%	

評価事項

1. 要素事業の進捗状況

事業費	H23	50 百万円	基幹事業 ・広島市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ・48公園について、老朽化した都市公園施設の改築・更新を行う。 整備予定箇所48箇所中15箇所については、前計画によりH21～H22に整備をおこなっており、H23より本計画により残り33箇所について整備予定であったが、H26整備予定であった2箇所については整備できなかった。（H26より補助要件が変更となり、改築する施設が長寿命化計画に位置付けられていることが補助要件となり、その計画の策定に日時を要したため、） ・都市公園施設のバリアフリー化率について90%（H23当初）から、91%（H26末）に増加させる。 整備予定箇所26箇所中11箇所については、前計画によりH21～H22に整備をおこなっており、H23より本計画により残り15箇所について整備予定であったが、入札不調が相次いだため、3箇所については整備できなかった。
	H24	92 百万円	
	H25	65 百万円	
	H26	31 百万円	
	合計	238 百万円	

2. 事業効果の発現状況、目標値の実現状況

要素事業の効果の発現状況	基幹事業 ・広島市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ・老朽化した都市公園施設の改築・更新を行う。 整備予定箇所48箇所中15箇所については、前計画によりH21～H22に整備をおこなっており、H23より本計画により残り31箇所について整備をおこない、公園利用者が安全で快適に公園を利用できるようになった。 ・都市公園施設のバリアフリー化率について90%（H23当初）から、91%（H26末）に増加させる。 整備予定箇所26箇所中11箇所については、前計画によりH21～H22に整備をおこなっており、H23より本計画により残り12箇所について整備をおこない、公園利用者が安全で快適に公園を利用できるようになった。		
目標値の実現状況	指標： 老朽化施設を改築した公園数。		
	最終目標値（H26末） 48箇所	目標値と実績値に差が出た要因	達成状況：目標未達成 要因： 整備予定箇所48箇所中15箇所については、前計画によりH21～H22に整備をおこなっており、H23より本計画により残り33箇所について整備予定であったが、H26整備予定であった2箇所については整備できなかった。（H26より補助要件が変更となり、改築する施設が長寿命化計画に位置付けられていることが補助要件となり、その計画の策定に日時を要したため、）
	最終実績値（H26末） 46箇所		
	指標： 便所が整備された全都市公園数に対し、バリアフリー対応便所が整備されている都市公園の割合を測定する。		
	最終目標値（H26末） 91%	目標値と実績値に差が出た要因	達成状況：目標未達成 要因： 整備予定箇所26箇所中11箇所については、前計画によりH21～H22に整備をおこなっており、H23より本計画により残り15箇所について整備予定であったが、入札不調が相次いだため、3箇所については整備できなかった。
	最終実績値（H26末） 90%		
要素事業に併せて実施した他事業の効果の発現状況、及び本計画以外に設定した目標値の実現状況			

3. 今後の方針

本計画において未整備の箇所については、平成27年度より新たに策定している社会資本整備総合整備計画「安全・安心な都市公園整備の推進（防災・安全）（Ⅱ期）」へ移行し、引き続き整備を行っていく。

4. その他特記事項