

1. 作業位置・作業方法等

【ボーリング位置】

確認事項)

- ボーリング位置
- 埋設物・給水箇所の確認（送水ルート等）
- 電気柵（機材搬入時・作業時・機材搬出時の対応）
- こども広場内（芝生内）におけるクローラ運搬の可否
- 各地点 5m×5m の範囲で作業想定

○目的：青少年野外活動センター・こども村の再整備のための
測量及び地質調査

○内容：機械ボーリング 3 孔 掘進長 計 46m

標準貫入試験 計 45 回

サンプリング（シンウォールサンプラー） 計 1 本

室内土質試験 計 1 試料

○掘止：N値 60 以上を連続して 5m 程度確認するまでを基本
とする

○期間：搬入日から 3 週間程度（1 本 1 週間程度見込み）

