

広島湯来線麦谷2工区道路改良工事

工事だより

第05号
(2021年5月)

【完成 令和3年5月現在】



《 中間点付近 》



至 湯来町

《 終点付近 》



至 埋立地

至 沼田町

《 起点付近 》

【お問い合わせ先】

施工者: 錦建設 株式会社 (発行)
本 社: 中区国泰寺町二丁目5番4号
電 話: (082)-243-2629

発注者: 広島市環境局施設部
恵下埋立地建設事務所
電 話: (082)-241-7836

【工事の各所完成写真】

①取付道路工



恵下埋立地へとつながる取付道路と周辺の護岸整備を行いました。

②大型かご擁壁工



周辺の環境との調和を図る為に、大型かご擁壁（ハイパーウォール）の施工を行いました。

③法面工（終点部）



6段法面の掘削完了後に、植生基材を吹き付け、法面保護を行いました。

平成28年12月より、実施して参りました広島湯来線麦谷2工区道路改良工事ですが、令和3年5月をもちまして完了致しました。長期間に渡り、ご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございました。今後、凍結抑制のための多機能型排水性舗装や安全施設等を施工（別途工事）し、本区間の工事は完成となります。



④函渠工(1号)



ボックス型カルバートを据付後、コンクリート製品のパネル設置、重力式擁壁、周辺護岸工事を行いました。

⑤函渠工(2号)



⑥橋りょう工



橋りょう2基の施工を行いました。



ご協力ありがとうございました。