

## 集じん・排気装置点検表

工事名:

確認日: 月 日(初めてアスベスト除去を行う日)

確認者:

## ○ 除去作業開始前点検内容

確認項目	確認結果	
(1) 一次フィルタ、二次フィルタ、HEPAフィルタが適切に取り付けられているか。	適	不適
(2) 稼働確認時の粉じん濃度	確認時刻	粉じん濃度
集じん・排気装置稼働時の排気口側	:	cpm
稼働10分経過後の排気口	:	cpm
(3) 吸気口以外での煙の吸い込みの有無の確認 (コントロールパネル、スイッチ、電源コード、ダクト接続口、ネジ、リベット、本体キャスター取付け部等)	有	無

異常を認めた場合の措置の内容

## ○ 除去作業開始後点検内容

確認項目	確認結果	
	確認時刻	粉じん濃度
除去開始後の排気口の粉じん濃度	除去開始直後 :	cpm
	:	cpm
	:	cpm
	:	cpm

異常を認めた場合の措置の内容