

皆様のご協力のおかげで
工事が無事完成いたしました。
ありがとうございました。



着工前

完成

①付近

着工前

完成

②付近

恵下埋立地(仮称)浸出水放流管建設 2-1号工事

令和2年12月から令和3年11月にかけて
開削工 ポリエチレン管
Φ200 1,774m Φ150 1,168m
マンホール工 19箇所
点検整備工 7箇所
付帯工 1式
を施工しました。

工事位置図



【お問い合わせ先】

施工者：株式会社田村建設
住所：広島市安佐南区中筋2丁目27-26

TEL：082-870-3191

発注者：広島市環境局施設部恵下埋立建設事務所

TEL：082-241-7836



工事内容説明



耐塩害性マンホールを設置しました。
マンホールと管の接合部には耐震性と
水密性に優れた継手を使用しています。

(株)ビルマックス
湯来機材センター



ポリエチレン管 φ150(圧送管) φ200(自然流下管)の施工状況です。



布設した管は気密試験を行っています。



圧送区間の点検マンホールを設置しました。

恵下埋立地
(仮称)