

設計図書の質疑に対する回答書

工 事 名	中山中町22地区急傾斜地崩壊防止工事（7-1）		
工事担当課	東区役所建設部地域整備課	回 答 日	令和7年12月9日
質 疑 事 項		回 答	
第0015 明細書 防護柵工 立入防止柵工 金網・支柱（立入防止柵）L=41m 材料費の 形状・規格を教えてください。		ネットフェンス〈丸パイプ型〉亜鉛メッキ Z-GS6 3.2×56支柱めっき H=1500 を見込んでいます	
第0016 明細書 防護柵工 転落防止柵工 金網・支柱（立入防止柵）L=34m 材料費の 形状・規格を教えてください。		ネットフェンス〈丸パイプ型〉亜鉛メッキ Z-GS6 3.2×56支柱めっき H=1200 を見込んでいます	
第SA0070号 特殊代価表 第SA0080号 特殊代価表 グレーチング柵蓋について細目ですか。		グレーチング蓋は普通目です。	
第SA0730号 特殊代価表 溜柵 溜柵の蓋設置手間を計上されてますか。		プレキャスト集水柵据付（地すべり防止工）に含 まれています。	
第SA0810号 特殊代価表 仮設防護柵工（Ⅷ 型） 防塵ネットの規格・メーカーを教えてください。		トスコ防塵ネット 幅 2m×長10m ポリエチレン 製を見込んでいます。	
第SA0810号 特殊代価表 仮設防護柵工（Ⅷ 型） 主桁H鋼にエキストラ一般構造物用SS400t≤ 38mmは加算されてますか。		加算しています。	
第9001号 明細書 運搬費 鋼材運搬費には積込み・積卸を計上されてます か。		鋼材運搬の積込み、取卸しに要する費用（往復） は見込んでいます。	