

## 安佐北区の対策実施状況一覧

### 【井原小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-153	安佐北区白木町井原東日詰8-60-2 セブンイレブン前～バス停旭橋前の県道	県道68号への抜け道となっており、車の速度が速い。また、歩道がないため、児童が車道にはみ出る恐れがある。	路側帯の設置	道路管理者	実施済

### 【高南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-154	安佐北区白木町大字三田ほか	歩道がない。	歩道改良	道路管理者	令和9年度完了予定

### 【三田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-155	安佐北区白木町三田県道37号線 下栗原バス停付近	直線道路のため、通る車のスピードが速い。	ガードパイプの設置	道路管理者	令和5年度完了予定

### 【深川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-156	安佐北区深川五丁目4-4	保育園の送迎等の車や渋滞を避けようと通行する車が多い。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済
03-157	安佐北区深川六丁目ほか	歩道が狭い。	歩道改良	道路管理者	令和9年度完了予定

【真亀小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-158	安佐北区真亀四丁目 県営住宅入り口横断歩道	抜け道となっており、通行量が多い。速度を落とさず横断歩道を通り抜ける車が多い。	①路面標示「減速」及び外側破線の塗り直し ②横断歩道予告マークの塗り直し	①道路管理者 ②警察	実施済

【落合小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-159	安佐北区落合南二丁目12番	車の速度が上がりやすい。	①ラバーボールの設置 ②ストップマークの設置 ③安全指導	①道路管理者 ②③学校	実施済
03-160	安佐北区落合南二丁目20番	抜け道となっており、車の速度が速い。	①ストップマークの設置 ②安全指導	①②学校	実施済

【口田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-161	安佐北区口田南一丁目7-39-1 川成踏切	踏切自体が狭く、大型車の通行が多い。	安全指導	学校	実施済
03-162	安佐北区口田南六丁目9番～23番	道路沿いで工事を行っており、トラック等の通行があり危険である。	①路面標示「減速」 ②通学路標識	道路管理者	実施済
03-163	安佐北区口田南七丁目11番～口田南六丁目4番	道が狭く、子どもが民地に入らないと車とすれちがうことができない。また、見通しが悪く、車の量も多い。	路面標示「学童注意」「通学路」	道路管理者	実施済

【大林小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-164	安佐北区大林四丁目	幹線道路への抜け道であり、登校時間帯に通行する車両が多い。見通しもよく、信号機もないため車両の速度が大変速くて危険である。	安全指導	学校	実施済
03-165	安佐北区大林二丁目4	工場などの駐車場や幹線道路もあり、登校時間帯に通行する車両が多く、スピードを出して曲がってくる車が多い。	外側破線の設置	道路管理者	実施済
03-166	安佐北区大林一丁目30	幹線道路への抜け道となっており、登校時間帯に通行する車両が多く、車の速度も速い。	通学路標識の設置	道路管理者	実施済
03-167	安佐北区大林四丁目16	国道に面しており、すぐ隣をトラックなどが走っていて危険である。	ガードパイプの設置	道路管理者	実施済
03-168	安佐北区大林二丁目10	車が来ているのが見えない。	ストップマークの設置	学校	実施済
03-169	安佐北区大林町 大林町ポンプ場前	見通しが悪い上、車のスピードが速い。	通学路標識の設置	道路管理者	実施済

【三入小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-170	安佐北区三入南一丁目 国道183号沿い土居橋交差点西側	歩道が狭く、土居橋方向に右折車両があるときには直進車両と接触する可能性がある。	①外側線の引き直し ②ラバーポールの設置	①②道路管理者	実施済

【亀山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-171	安佐北区亀山七丁目7番	ガードレールにボルトが外れた箇所がある。	横断防止柵の補修	道路管理者	実施済
03-172	安佐北区亀山七丁目9番	通路に溝があり、通行者が転落する危険性がある。	安全指導	学校	実施済
03-173	安佐北区亀山七丁目9番	ガードレールがない。	ガードレールの設置	道路管理者	令和5年度完了予定
03-174	安佐北区亀山七丁目11番	ガードレールがない上、通路に鉄の突起物があり、歩行中に危険である。	ガードレールの設置	道路管理者	令和5年度完了予定
03-175	安佐北区亀山七丁目23番	通路に溝があり、通行者が転落する危険性がある。	安全指導	学校	実施済
03-176	安佐北区亀山九丁目4番	通路に穴があり、通行者が転倒する危険性がある。	歩道の補修	道路管理者	実施済
03-177	安佐北区亀山九丁目4番	通路に溝があり、通行者が転落する危険性がある。	ラバーポールの設置	道路管理者	実施済

【亀山南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-178	安佐北区亀山南二丁目 あき亀山駅交差点	信号がない交差点になっており、車が減速せずに通過したり、歩行者がいても停車せずに通過したりする。	安全指導	学校	実施済
03-179	安佐北区亀山南四丁目 ファミリーマート交差点付近	バスや大型トラックも利用する道路であるが、ガードレールが設置されておらず、歩道も狭い。	①外側線の新設 ②ラバーポールの設置	①②道路管理者	実施済
03-180	安佐北区亀山南三丁目の市道	道幅がとても狭い。登校時は車両の時間帯交通規制がかかっているが、下校時は車の出入りがある。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済
03-181 (29-26)	安佐北区亀山南二丁目10番付近～亀山二丁目31番付近の道路	交通量が多い。スピードを出して走行する車が多い。	①歩道の設置 ②灰川橋のたもとの路肩の転落防止柵設置 ③保護者・地域等の見守り	①②道路管理者 ③小学校	①令和5年度完了予定 ②③実施済

【鈴張小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-182	安佐北区安佐町鈴張豊平別れ交差点から県道40号安佐豊平芸北線	見通しの良い県道の坂道で、車が速度を上げて子どもの近くを通り過ぎる。大型車の往来もあり、ガードレールもないので危険である。また横断歩道に信号が設置されていない。	①路面標示及び外側破線の塗り直し ②横断歩道の塗り直し ③安全指導	①道路管理者 ②警察 ③学校	実施済
03-183	安佐北区安佐町鈴張 市道(安佐北4区376号線)	2つの団地から千代田方面に出る際の近道であるとともに、国道261号の工事に関わる抜け道となっている。坂道では車の速度も出やすくなり、路側帯を歩く児童にとって危険である。	①路面標示「減速」 ②安全指導	①道路管理者 ②学校	実施済

【飯室小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-184	安佐北区安佐町飯室三丁目 国道191号 工場前付近	路側帯が狭く、大型車両も多い上に、ガードレールが設置されていない。	路側帯のカラー舗装	道路管理者	実施済

【久地南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-185 (29-28)	安佐北区安佐町久地1689-1~1695の県道	交通量が多い。道路幅が狭い。路側帯に車が侵入。	通学路の変更	学校	実施済

【三入東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-186	安佐北区三入東一丁目 (株)三和広島支店横の横断歩道	幹線道路への抜け道となっており、大型車を含め、車の量が多い。信号もないため危険である。	①減速破線の新設 ②交通監視活動 ③安全指導	①道路管理者 ②警察 ③学校	実施済
03-187	安佐北区三入東一丁目 三入中学校角の横断歩道	児童が児童館に行くときに渡る横断歩道だが、信号機がなく、大型のバス等も通るため危険である。	①減速破線の新設 ②安全指導	①道路管理者 ②学校	実施済
03-188	安佐北区三入東一丁目 安佐北高校前バス停の横断歩道	朝・夕に高校生がバスを利用することも含め、多くの生徒及び児童が通行する横断歩道である上、信号機がなく危険である。	減速破線の新設	道路管理者	実施済