CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE-広島 （2010年ver.1）

光輪こども園

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

配　慮　項　目	評価点	重み係数	内　訳								
■1.「地球温暖化対策」の推進											
1.1　建物の熱負荷抑制											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください	1.0	0.19	Q1	室内環境	2	温熱環境	2.1	室温制御	3	外皮性能
	3.0	0.81	LR1	エネルギー	1	建物の熱負荷抑制				
小計	2.6	0.19								
1.2　自然エネルギーの利用											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください	3.0	0.50	LR1	エネルギー	2	自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用	2.1	自然ｴﾈﾙｷﾞｰの直接利用		
太陽光発電システムを採用（Ｉ期工事分）	4.0	0.50	LR1	エネルギー	2	自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用	2.2	自然ｴﾈﾙｷﾞｰの変換利用		
小計	3.5	0.10								
1.3　設備システムの高効率化											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください。□ ・全館オール電化を採用 ・太陽光発電システムを採用（Ｉ期工事分）	3.8	1.00	LR1	エネルギー	3	設備システムの高効率化				
小計	3.8	0.16								
1.4　設備システムの効率的運用											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください	3.0	0.50	LR1	エネルギー	4	効率的運用	4.1	モニタリング		
	3.0	0.50	LR1	エネルギー	4	効率的運用	4.2	運用管理体制		
小計	3.0	0.10								
1.5　資源・マテリアル対策											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください。□ ・節水コマの採用 ・リサイクル材料の使用：再生砕石、集成材 ・F☆☆☆☆以上の建築材料を使用 ・ハロン消化剤は使用しない ・ODP＝0冷媒の採用	3.0	0.08	LR2	資源・マテリアル	1	水資源保護	1.1	節水		
	3.0	0.08	LR2	資源・マテリアル	1	水資源保護	1.2	雨水利用・雑排水再利用	1	雨水利用システム導入の有無
	3.0	0.04	LR2	資源・マテリアル	1	水資源保護	1.2	雨水利用・雑排水再利用	2	雑排水再利システム導入の有無
	2.0	0.06	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.1	材料使用量の削減		
	3.0	0.19	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.2	既存建築躯体等の継続使用		
	3.0	0.16	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		
	4.0	0.16	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用		
	3.0	0.04	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.5	持続可能な森林から産出された木材		
	3.0	0.19	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み		
小計	3.1	0.31								
1.6　ライフサイクルCO2排出率											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください ・燃焼機器を使用していない。オール電化建物 ・緑化整備基準をクリア ・太陽光発電システムを採用（Ｉ期工事分）	3.1	1.00	LR3	敷地外環境	1	地球温暖化への配慮				
小計	3.1	0.13								
1.「地球温暖化対策」の推進の評価	**3.2**	**0.72**								
■2.「ヒートアイランド対策」の推進											
2.1　温熱環境の向上											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください。 ・緑化指数＝0.123 ・緑化率＝18.7%（太陽光発電を含む）、灌水設備の整備 ・ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ等、圧迫感を抑えるように配慮した。	2.0	0.49	Q3	室外環境（敷地内）	1	生物環境の保全と創出				
	4.0	0.24	Q3	室外環境（敷地内）	3	地域性・アメニティへの配慮	3.2	敷地内温熱環境の向上		
	3.0	0.27	LR3	敷地外環境	2	地域環境への配慮	2.2	温熱環境悪化の改善		
小計	2.8	0.97								
2.2　交通負荷抑制											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください。 東の道路側に21台分の駐車場、及び幼保共車寄せを配置し送迎時の路上待機車輌・渋滞の軽減となるように配慮した。 搬入車輌は南側に5台程度の駐車スペースを分離配置した。	5.0	1.00	LR3	敷地外環境	2	地域環境への配慮	2.3	地域インフラへの負荷抑制	3	交通負荷抑制
小計	5.0	0.03								
2.「ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策」の推進の評価	**2.8**	**0.18**								
■3.「長寿命化対策」の推進											
3.1　耐用性の向上											
（コメント）　※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	0.47	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.1	部品・部材の耐用年数	1	耐震性
	3.0	0.12	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.1	部品・部材の耐用年数	2	免進・制振性能
	3.0	0.09	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	1	躯体材料の耐用年数
	3.0	0.09	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	2	外壁仕上げ材の補修必要間隔
	3.0	0.04	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔
	3.0	0.03	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	4	空調換気ダクトの更新必要間隔
	3.0	0.06	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	5	空調・給排水配管の更新必要間隔
	3.0	0.09	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	6	主要設備機器の更新必要間隔
小計	3.0	0.70								
3.2　設備の更新性											
（コメント）　※設計の計画上特段に配慮した事項を記載してください。	3.0	0.17	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	1	空調配管の更新性
	3.0	0.17	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	2	給水配管の更新性
	3.0	0.11	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	3	電気配線の更新性
	3.0	0.11	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	4	通信配線の更新性
	3.0	0.22	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	5	設備機器の更新性
	3.0	0.22	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	6	バックアップスペース
小計	3.0	0.30								
3.「長寿命化対策」の推進の平均点（上記2項目）	**3.0**	**0.10**								
■重点項目の総平均（上記3項目）	**3.1**									