

「ひろしまの『知の拠点』再生プロジェクト」事業実施計画の変更について

1 変更の内容

(1) 事業スケジュール

区 分		平成26年度 (2014年度)	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)
ナレッジシェア ファーム	変更前	設計・許認可申請	2月着工	4月 オープン			
	変更後	設計・許認可申請	10月着工	4月 オープン			
ナレッジシェアプラザ 分譲マンション	変更前	設計・許認可申請	7月着工		4月 オープン	10月 引渡	
	変更後	設計・許認可申請		10月着工			1月 引渡
ナレッジシェア コミュニティ	変更前	設計・許認可申請	5月着工	5月 オープン			
	変更後	設計・許認可申請	8月着工	8月 オープン			
スポーツクラブ	変更前	設計・許認可申請	9月着工	9月 オープン			
	変更後	設計・許認可申請	10月着工	8月 オープン			
病 院	変更前	設計・許認可申請	3月着工	6月 オープン			
	変更後	設計・許認可申請	7月着工	10月 オープン			
カーライフパーク	変更前	設計・許認可申請	10月着工	5月 オープン			
	変更後	設計・許認可申請		2月着工	9月 オープン		

事業完了期日：平成32年1月末日

〔変更理由〕

建設費の高騰、労務不足の影響等により、着工・オープンの時期を見直したため。

(2) 施設内容

ナレッジシェアコミュニティの老人ホームのタイプを「住宅型有料老人ホーム」から「軽費老人ホーム（ケアハウス）」に変更する。

〔変更理由〕

ナレッジシェアコミュニティの事業者である社会福祉法人広島常光福祉会において、自らが実施している社会福祉事業の見直しを行ったため。

2 変更の承認日：平成 27 年 6 月 30 日

【参考】

